



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE MANUTENZIONE E LOGISTICA

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione di porzione della copertura dell'edificio Centro Servizi Culturali, in viale Manzoni, Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA La Determina Direttoriale n. 295 del 12/10/2023, prot. 42035, con la quale, in seguito di trattativa diretta MePA n. 3778414/2023, è stata autorizzata l'aggiudicazione dei lavori di impermeabilizzazione di porzione della copertura dell'edificio Centro Servizi Culturali, in viale Manzoni, Campobasso, all'Impresa Spina Michele S.r.l. di Campobasso, con approvazione del seguente quadro economico dell'intervento:

• Importo dell'affidamento	€ 31.220,54
• Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 494,62
Totale dell'affidamento (IVA esclusa)	€ 31.715,16
• IVA al 22%	€ 6.977,34
Totale dell'affidamento (IVA inclusa)	€ 38.692,50
• imprevisti sui lavori (IVA inclusa)	€ 1.244,99
• Economie di gara (IVA inclusa)	€ 1.405,17
• Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 657,34
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 42.000,00

CONSIDERATO che la consegna dei lavori è avvenuta il 23/10/2023 e che gli stessi sono stati ultimati in data 16/12/2023, entro il termine contrattuale, così come accertato con certificato di ultimazione lavori, redatto dalla DL in data 18/12/2023;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dell'intervento si è reso necessario eseguire alcune variazioni ed integrazioni alle lavorazioni contrattuali, derivati dai lavori di rimozione di un terzo strato di manto bituminoso e relativi incrementi di oneri di scarica, che hanno comportato un incremento netto della spesa pari ad € 2.100,37 (IVA esclusa);

TENUTO CONTO che tali lavorazioni aggiuntive, rientranti nel quinto dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 120 del D.Lgs 536/2023, trovano copertura finanziaria nella quota prevista da quadro economico per imprevisti sui lavori ed economie di gara;

VISTO il consuntivo dei lavori, desunto dallo Stato Finale redatto dal DL in data 29/01/2024, che ha rideterminato il quadro economico così come di seguito riportato:

• Importo finale dei lavori	€ 33.320,91
• Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 494,62
Totale dell'affidamento (IVA esclusa)	€ 33.815,53
• IVA al 22%	€ 7.439,42
Totale dell'affidamento (IVA inclusa)	€ 41.254,95
• Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 657,34
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 41.912,29



RILEVATO che il confronto tra le somme autorizzate e lo stato finale dei lavori è così determinato:

Descrizione	importo contrattuale	conto finale	differenza
Lavori	31.220,54	33.320,91	2.100,37
Oneri di sicurezza	494,62	494,62	0
Sommano	31.715,16	33.815,53	2.100,37
IVA 22%	6.977,34	7.439,42	462,08
Totale complessivo	38.692,50	41.254,95	2.562,45

ESAMINATO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/02/2023, firmato senza riserve dall'Impresa Appaltatrice, con cui si certifica che i lavori in oggetto, eseguiti dalla Ditta Spina Michele S.r.l. di Campobasso, sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito a favore della stessa impresa, di € 33.815,53 oltre IVA 22% pari ad € 7.439,42 per un totale di € 41.254,95;

SENTITO il Responsabile Unico del Progetto, Dott. Giacomo Verde

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/02/2023 dal direttore dei lavori, Geom. Antonio Ramacciati relativo ai lavori di impermeabilizzazione di porzione della copertura dell'edificio Centro Servizi Culturali, in viale Manzoni, Campobasso, eseguiti dalla Ditta Spina Michele S.r.l. di Campobasso;
- di approvare il quadro economico relativo al consuntivo dei lavori così rideterminato:

• Importo finale dei lavori	€ 33.320,91
• Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 494,62
Totale dell'affidamento (IVA esclusa)	€ 33.815,53
• IVA al 22%	€ 7.439,42
Totale dell'affidamento (IVA inclusa)	€ 41.254,95
• Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 657,34
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 41.912,29
- di autorizzare la liquidazione all'Impresa Spina Michele S.r.l. del credito di € 33.815,53 oltre IVA 22% pari ad € 7.439,42, per un totale complessivo di € 41.254,95 a saldo di ogni suo avere;
- di confermare che la spesa graverà sull'ordine contabile n. 594 del 20/10/2023, per la somma di € 38.692,50, e sul vincolo n. 334/2024 per il differente importo di € 2.562,45.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato, ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 36/2023, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.



COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: <u>UA.ATE - la spesa graverà sull'ordine contabile n. 594 del 20/10/2023, per l'importo di € 38.692,50, e sul vincolo n. 334/2024 per l'importo di € 2.562,45</u>			Data 22/04/2024

