



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE ED ATTIVITÀ EDILIZIE

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l'allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. CIG: Z6726E81C7

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2018 con la quale si autorizzava la Centrale di Committenza ad attivare le procedure di gara per l'allestimento di n. 2 aule didattiche e di un laboratorio a servizio dei Corsi di Laurea afferenti il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio";

VISTA la Determina Direttoriale n. 34 del 19/02/2019 con la quale è stata autorizzata l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA n. 2210421/2019 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l'allestimento delle aule suindicate, a favore dell'Impresa NR GENIO CIVILE SRL – Via Raschiapone 4 Acquaviva d'Isernia (IS) - per l'importo netto contrattuale di € 19.593,00 (in forza del ribasso offerto del 34,69%) oltre ad € 1.000,00 relativi agli oneri di sicurezza per un totale di € 20.593,00 (I.V.A. esclusa), autorizzando il Responsabile del Procedimento ad utilizzare, qualora si determinasse l'esigenza, le economie di gara per variazioni quantitative del contratto, ovvero per prestazioni integrative, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che il quadro economico dei lavori, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, è restato così stabilito:

- Lavori	€	19.593,00
- Oneri per la sicurezza	"	1.000,00
	Sommano	€ 20.593,00
- Economie di Gara	"	5.597,00
	Sommano	€ 26.190,00
- I.V.A. 22%	"	5.761,80
- Incentivo progettazione L. 216/96 e s.m.i.	"	524,20
Totale complessivo	€	32.476,00

CONSIDERATO che i lavori, consegnati in data 25/02/2019, sono stati ultimati in data 29/03/2019;

PRESO ATTO che in data 26/04/2019 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, nonché Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Ramacciati, da cui risulta un credito netto complessivo dell'Impresa NR Genio Civile S.r.l. pari ad € 24.505,45 comprensivi degli oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa);

RILEVATO che, nel corso dei lavori, in data 20/03/2019 è stato emesso dal D.L. ordine di servizio n. 1 per l'esecuzione di una serie di lavorazioni consistenti nella sostituzione di alcune apparecchiature dell'impianto di climatizzazione con altre più performanti ed idonee alla destinazione d'uso degli ambienti con conseguente adeguamento degli impianti elettrici a servizio delle stesse, nonché l'integrazione con impianti necessari a garantire la sicurezza d'uso delle aule (lampade emergenza) e ripristino di controsoffittatura in vari punti dei locali;



CONSIDERATO che le opere ordinate nel suindicato ordine di servizio hanno comportato ulteriori oneri aggiuntivi lordi di € 5.977,58 (I.V.A. esclusa) così determinati:

Lavorazioni	Progetto	Con adeguamenti	Differenza
Impianto Climatizzazione	19.011,67	19.257,57	245,90
Impianto Elettrico	11.001,34	16.733,02	5.731,68
Sommano	30.013,01	35.990,59	5.977,58

VISTO l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di necessità, di procedere ad un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (+/- 20%);

CONSIDERATO che l'incremento delle forniture rispetto all'originario contratto è pari al +19,91% e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle norme;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il certificato attesta che tutte le lavorazioni e le forniture previste in contratto e nell'ordine di servizio intervenuto nel corso dei lavori, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito netto a favore dell'Impresa di € 24.505,45 così distinto:

Totale lordo dei lavori	€	35.990,59	
A detrarre ribasso d'asta del 34,69%	€	- 12.485,14	
Restano netti			€ 23.505,45
Oneri di Sicurezza			€ 1.000,00
Resta il credito netto a favore dell'Impresa			€ 24.505,45

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione così come redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/04/2019 e relativo all'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l'allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso;
- di autorizzare la liquidazione del credito dell'Impresa NR GENIO CIVILE SRL – Via Raschiapone 4 Acquaviva d'Isernia (IS) fissato in € 24.505,45 oltre I.V.A. 22% pari ad € 5.391,20 per un totale complessivo di € 29.896,65 la cui copertura finanziaria è garantita sul vincolo 40/2019 della voce di costo del Bilancio dell'anno 2019 denominata "manutenzione ordinaria e riparazione di immobili" con codifica CA.04.041.04.03.02.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data

